



Rep.49/2023

CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

All' Impresa Appaltatrice
Ditta Bertei Davide Ed Emiliano S.n.c. -Cod.Fis. 01831980469;
via Marziale, 48 - 55035 Piazza al Serchio (LU); - .

Al Direttore dei Lavori Arch. Angelo Bertoncini
Viale G. Pascoli n. 44 tel. 0583/62424
55032 Castelnuovo Garfagnana (Lu)

Lavori di “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei e luoghi della cultura pubblici e non appartenenti al ministero della cultura e non appartenenti al ministero della cultura” - Museo Italiano Dell'Immaginario Folklorico.

CUP: B34H22002050006 **CIG:**A000E1F802

Importo lavori: € 58.499,82; -

Contratto: in data 15/09/2023, n° 28/2023.

visto il parere del Direttore dei Lavori espresso in data.....

Il sottoscritto Umberto Bertolini, in qualità di Responsabile del Procedimento, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dall'impresa appaltatrice dei lavori inoltrata in data 20/11/2023 e pervenuta in data 05/12/2023 e pertanto in tempo utile ai sensi del Capitolato Generale d'Appalto (art. 26 D.M 145/2000);

considerato che nel corso dei lavori si sono verificati i seguenti eventi che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali previsti dall'art 4 del Capitolato Speciale d'Appalto: le condizioni metereologiche, nei mesi di ottobre e novembre, sono state caratterizzate da forti e continue piogge;

preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

visto il parere favorevole del Direttore dei Lavori in data 22 dicembre 2023 che si allega;

considerato che l'esecuzione dei lavori è in fase molto avanzata

concede

all'impresa in indirizzo una proroga fino al 15 gennaio per l'ultimazione dei lavori in oggetto.

La predetta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Piazza al Serchio 27 dicembre 2023

Firma del RUP
Umberto Bertolini